

Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

**УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО**

_____ **Д.В.Пономарёв**

_____ **2018г.**

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт кровли здания главного корпуса. ЦИЧО**

- 1.Ремонт цем.стяжки $\delta=100$ м отд.местами – 210м²**
- 2.Снятие старой рулонной кровли до бслоёв – 320м²**
- 3.Огрунтовка стяжки мастикой – 320м²**
- 4.Замена водосточной воронки (с подогревом) – 1шт**
- 5.Устр-во кровли из наплавл. материалов в 2 слоя - 320м²
(Техноэласт ТПП-1слой;ТКП-2слой)**
- 6.Устр-во доп.слоя в местах примыканий к стенам, парапетам – 45м²**

03.05.2018

Инженер-смотритель ЗиС

В.А.Втюрин